



Obra
Reforma da Escola Estadual Pacifico Leão - Parte Municipal

Bancos
SINAPI - 04/2021 - Pará
SEDOP - 03/2021 - Pará

B.D.I.
24,88%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	Serviços Preliminares	100,00%	100,00%			
		3.586,92	3.586,92			
2	Pavimentação	100,00%	100,00%			
		16.205,49	16.205,49			
3	Revestimentos de Pisos e Paredes	100,00%	30,00%	30,00%	40,00%	
		38.034,30	11.410,31	11.410,31	15.213,74	
4	Cobertura	100,00%	30,00%	30,00%	70,00%	
		76.262,68	22.878,80	22.878,80	53.383,88	
5	Fôrro	100,00%	30,00%	30,00%	70,00%	
		41.285,16	12.385,55	12.385,55	28.899,61	
6	Instalações Elétricas	100,00%	30,00%	30,00%	40,00%	
		11.163,20	3.348,96	3.348,96	4.465,28	
7	Esquadrias	100,00%			50,00%	50,00%
		23.451,66			11.725,83	11.725,83
8	Pintura	100,00%			20,00%	80,00%
		61.831,01			12.366,20	49.464,81
9	Limpeza	100,00%				100,00%
		4.260,00				4.260,00
Porcentagem			12,52%	18,12%	45,66%	23,71%
Costo			34.551,68	50.023,62	126.054,54	65.450,72
Porcentagem Acumulada			12,52%	30,63%	76,29%	100,0%
Costo Acumulado			34.551,67	84.575,29	210.629,84	276.080,56


22.152.067/0001-84
CHARLES P. N. DE MONTH EIRELI
Av. 07 de Setembro, s/n Centro
CEP: 68.665-000
Garrafão do Norte - Pará

