



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE

ENDEREÇO: AV. SETE DE SETEMBRO

CNPJ: 22.980.940/0001-27

CEP: 68665-00

ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA

B D I (%)

31,77%

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO DA OBRA: VILA DO LOURO

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 183.009,54	100,00% 183.009,54					
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADA	100,00% 57.231,43	100,00% 57.231,43					
3	DEMOLIÇÃO BLOCO DA COZINHA	100,00% 19.227,93	100,00% 19.227,93					
4	DEMOLIÇÃO E RETIRADA -TELHADO	100,00% 32.362,57	100,00% 32.362,57					
5	REFORMA E AMPLIAÇÃO MURO E FACHADA	100,00% 97.437,82	100,00% 97.437,82					
6	CONSTRUÇÃO SALA DE AULA (4)	100,00% 725.322,91	25,00% 181.330,73	25,00% 181.330,73	50,00% 362.661,46			
7	CONSTRUÇÃO SECRETARIA	100,00% 161.187,93		50,00% 80.593,97	50,00% 80.593,97			
8	CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO	100,00% 178.139,69			50,00% 89.069,85	50,00% 89.069,85		
9	CONSTRUÇÃO CASA DE FEERAMENTA E ESTRUTURA DE CAIXA DE ÁGUA	100,00% 27.264,68			50,00% 13.632,34	50,00% 13.632,34		
10	INFRAESTRUTURA	100,00% 308.707,15				50,00% 154.353,58	50,00% 154.353,58	

11	MESOESTRUTURA SALAS DE AULA	100,00% 111.474,81				50,00% 55.737,41	50,00% 55.737,41	
12	HIDROSSANITARIO	100,00% 40.545,85				50,00% 20.272,93	50,00% 20.272,93	
13	GINASIO	100,00% 201.463,33				50,00% 100.731,67	50,00% 100.731,67	
14	SUBSTACÃO	100,00% 86.347,17						100,00% 86.347,17
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	100,00% 3.084,88						100,00% 3.084,88
16	DIVERSOS	100,00%						100,00%
Porcentagem			23,6%	10,83%	22,58%	17,94%	13,7%	11,34%
Custo			570.600,02	261.924,69	545.957,61	433.797,76	331.095,57	274.139,78
Porcentagem Acumulado			23,6%	34,44%	57,02%	74,96%	88,66%	100,0%
Custo Acumulado			570.600,01	832.524,71	1.378.482,31	1.812.280,07	2.143.375,64	2.417.515,42